

Certificat d'étalonnage N° : CE202605012

I. Matériel à étalonner

Model	Portacount 8040
N° Série	8040211802
Société	MANY DEVELOPPEMENT

II. Instruments de références

Instrument	N° Série	Date dernière calibration	Date de prochaine calibration
Portacount 8048	8048220625	Mai 2026	Mai 2027
Débitmètre 4140F	41402445032	Novembre 2025	Novembre 2026
Débitmètre 4043	40432446001	Novembre 2025	Novembre 2026

III. Tests Métrologiques**1. Vérification du 0 (Tolérance : ≤ 1)**

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	0	0

2. Vérification du débit (Tolérance : $0,9 \text{ L/min} \leq D \leq 1,1 \text{ L/min}$)

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	0,991	0,991

LVM'AIR2 Allée de la Fosse Moret,
Ecoparc 2
27400 HEUDEBOUVILLE

Page 1/2

Certificat d'étalonnage N° : CE202605012

3. Vérification du comptage particulaire AMBIANT (Tolérance : $\pm 15\%$)



Résultat	AMBIANT (Référence)	AMBIANT (appareil à étalonner)	Pourcentage de différence
	14307,3	15698,7	9,72 %

4. Vérification des facteurs d'ajustement

TESTS	Référence	Instrument à étalonner	Pourcentage de différence
1 (Tolérance : $\pm 15\%$)	1,00	1,03	3,00 %
2 (Tolérance : $\pm 15\%$)	43,3	41,3	4,62 %
3 (Tolérance : $\pm 15\%$)	254,7	232,3	8,77 %
4 (Tolérance : $\pm 15\%$)	2210,3	2070,3	6,33 %
5 (Tolérance : $\pm 15\%$)	10344,7	9619,0	7,01 %

IV. Conclusion
RESULTAT : Conforme

Non conforme


Réalisé par : NOIRTIN Juliette	Vérifié par : NOIRTIN Arnaud
Date : 19 mai 2026	Date : 26 mai 2026
Signature : 	Signature : 

Date de prochaine calibration : 19 mai 2027

LVM'AIR
 2 Allée de la Fosse Moret,
 Ecoparc 2
 27400 HEUDEBOUVILLE